



# **COSTO DE INVERSION EN VIVIENDAS CONSTRUIDAS**

**GUATEMALA, JULIO 2,013**



MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL								EJECUTADO 618 VIVIENDAS					
MDN	No. VIVIENDAS SEGÚN TIPO DE LETRINA	No. Viviendas Contrato (TIPO B)	COSTO / Materiales Contratos	Costo / Materiales / Vivienda	Costo Mano de Obra	Monto Transporte / vivienda	Monto por Vivienda (Material,M.O, Transporte)	Viviendas Contruidas	Total Mano de Obra Ejecutada	Total Transporte Ejecutado	Monto Matriales / Vivienda	Costo Invertido / 618 Viviendas (Mano de Obra, Transporte y Materiales)	No. Viviendas Pendientes
CASA TIPO B.1 (LETRINA AMANCO)	879	2,319	Q 54,652,734.20	Q 22,085.15	Q 8,500.00	Q 7,325.48	Q 37,910.63	50	Q 425,000.00	Q -	Q 13,648,622.70	Q 23,062,495.34	1,701
CASA TIPO B.2 (LETRINA EBIS)	1,440			Q 24,472.15			Q 40,297.63	568	Q 4,828,000.00	Q 4,160,872.64			
TOTAL CASAS	2,319							618	Q 5,253,000.00	Q 4,160,872.64			

RESUMEN - EJECUCIÓN MDN- INCLUYE PLAN		
FASES	VIVIENDAS EJECUTADAS	COSTO INVERSION (Materiales-Mano de Obra)
PLAN PILOTO	15	Q 294,141.00
1era y 2da FASE. VIVIENDA B.1 (LETRINA AMANCO)	618	Q 23,062,495.34
<b>TOTAL</b>	<b>633</b>	<b>Q 23,356,636.34</b>